



Vorlage		Drucksachen-Nr: V/2020/457	
Erstellt durch: Amt 65 - Hoch- und Tiefbauamt		Status: öffentlich	
Sachstandsbericht Baumaßnahme Umkleide Oststraße			
Beratungsfolge:		TOP: <u> </u>	
Datum	Gremium	Einst.	Ja
		Nein	Enth.
14.01.2021	Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement		

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Mit den Rohbauarbeiten wurde begonnen. Die Außenwände für das Kellergeschoss stehen und die Betonfertigdecken wurden verlegt. Die Ausschreibungen für die Gewerke Fliesen, Maler und Trockenbau stehen kurz vor der Fertigstellung und werden in Kürze veröffentlicht. Verzögerungen sind eingetreten, da die Versorgungsleitungen für das Sportheim des KBC quer durch das Baufeld verliefen und entsprechend anderweitig verlegt werden mussten. Gemäß dem jetzigen Baufortschritt ist mit einer Fertigstellung Ende Juni 2021 zu rechnen.